

Aan Provinciale Staten

Datum : **20 DEC. 2018**  
Documentnr. : 2018-088.616/51/A.40  
Dossiernummer : K2860  
Behandeld door : E.F.W. Stuij  
Telefoonnummer : (050)316 4509  
Antwoord op :  
Bijlage :  
Onderwerp : Aanpak Ring Zuid, Advies commissie Hertogh

Geachte dames en heren,

#### **Aanleiding**

U ontvangt deze brief om u te informeren over het advies van de commissie Hertogh inzake de Aanpak Ring Zuid.

#### **Eerdere behandeling in PS**

Op 18 september 2018 informeerden wij u in een brief (kenmerk 2018-061.931/38/A.13) over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. Wij hebben toen aangekondigd dat Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.

Met onze brief van 13 november 2018 (kenmerk 2018-076.363/46/A.21) hebben wij u de PS Rapportage over de Aanpak Ring Zuid toegestuurd.

#### **Rol en bevoegdheden PS in deze fase**

U ontvangt deze brief ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

#### **Vervolg**

Het project Aanpak Ring Zuid zit in de realisatiefase. Met de PS Rapportage Aanpak Ring Zuid informeren wij u periodiek over de voortgang van het project. En vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.

#### **Extern betrokkenen**

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid treedt op als opdrachtgever in dit project, conform de realisatieovereenkomst is dit gedelegeerd aan Rijkswaterstaat. Opdrachtnemer is de Combinatie Herepoort. Zij onderhouden het contact met belanghebbenden.

#### **Nadere toelichting**

De commissie Hertogh adviseert de besturen van opdrachtgever en opdrachtnemer over oplossingsrichtingen voor de ontstane situatie. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen van beide partijen, die op afstand van het project staan. Deze week hebben de stuurgroep Aanpak Ring Zuid en de Combinatie Herepoort het advies van de commissie Hertogh "Waar een wil is, komt een weg" ontvangen. Een beknopte weergave van het advies treft u in de bijlage bij deze brief. Een belangrijke conclusie van de commissie Hertogh is dat doorgaan met het project zonder wijzigingen van het contract uitgangspunt is voor de aanbevelingen.

De commissie doet 7 aanbevelingen om belemmeringen en impasses vanuit het verleden op te lossen en de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid te bevorderen:

1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
2. Houding en gedrag
3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
4. Alliantie voortzetten
5. Planning
6. Financiën
7. Plan vastleggen en resultaten

### **Vervolg**

De besturen van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben afgesproken samen te besluiten over wat zij met de aanbevelingen doen. Op hoofdlijnen onderschrijven beide partijen het advies en de aanbevelingen van de commissie Hertogh. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een grondige analyse van de commissie Hertogh. Beide partijen herkennen zich in de eerste aanbeveling over de organisatie en de overlegstructuur. Deze aanbeveling biedt voldoende handvatten om daar direct samen mee aan de te gaan.

De aanbevelingen 2 tot en met 6 verdienen nader overleg of aanscherping en daarover gaan beide partijen met elkaar in gesprek. De aanbevelingen worden door opdrachtnemer en opdrachtgever in een vertrouwelijke setting uitgewerkt. Dit zal worden begeleid door de heer Hertogh. Gezien de vertrouwelijkheid van het advies en het effect van het openbaar maken op onze gesprekspositie wachten wij op de uitkomsten van de gesprekken voordat we u het volledige advies van de commissie Hertogh verstrekken. Wij verwachten u over de uitwerking van de aanbevelingen aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 te kunnen informeren. Aanbeveling 7 zien wij als sluitstuk waarin uiteindelijk afspraken voor zover ze anders of aanvullend zijn dan het contract worden vastgelegd.

#### *Aanbevelingen toepassen op Helperzoomtunnel*

Om te toetsen hoe de aanbevelingen in de praktijk gaan uitwerken willen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort de aanbevelingen gaan toepassen in een concreet deelproject. De opgedane ervaringen kunnen helpen om goede afspraken te maken over het uitvoeren van de aanbevelingen in brede zin. Aanpak Ring Zuid heeft samen met Combinatie Herepoort ervoor gekozen dit toe te passen bij het inschuiven van de Helperzoomtunnel. Deze keuze is mede gedreven door de urgentie om de tunnel nog in 2019 te realiseren. De heer Hertogh zal ook dit proces begeleiden.

#### *Werkzaamheden*

Ondertussen blijft Combinatie Herepoort verder gaan met werkzaamheden waarvoor toestemming is of kan worden verleend om verdere vertraging te voorkomen. Op dit moment werkt Combinatie Herepoort onder andere aan de sloop van een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg, ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg en aan de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein. Tijdens de treinvrije periode in week 7 wil de aannemer het viaduct bij de Esperantostraat deels gaan slopen. Om dit mogelijk te maken wordt de zuidbaan van de zuidelijke ringweg omgezet naar de tijdelijke weg in het weekend van 25/26 januari 2019. Dit betekent ook dat de oprit Kempkensberg er definitief uit zal gaan. De documenten die nodig zijn om toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling bij de projectorganisatie voor.

#### *Communicatie*

Ook zal Aanpak Ring Zuid meer aandacht besteden aan de communicatie met het brede publiek. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft, mede naar aanleiding van het debat in de raad en het college van B&W van de gemeente Groningen, geconstateerd dat ondanks de frequentie en mate van communicatie de boodschap van ARZ niet goed terecht komt bij het brede publiek. Daarom hebben wij de communicatie vanuit het project Aanpak Ring Zuid via de eigen platforms in beeld en geluid geïntensiveerd. Daarbij zullen wij niet alleen bestuurlijke besluiten melden, maar zullen wij het brede verhaal over de voortgang van het project beter voor het voetlicht brengen.

Met de stuurgroep Aanpak Ring Zuid zijn wij de commissie zeer erkentelijk voor het werk dat zij in korte tijd heeft verricht en het advies dat zij heeft opgeleverd. Wij realiseren ons terdege dat we er met dit advies nog niet zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat het een goede basis biedt om samen orde op zaken te stellen en het project tot een goed einde te brengen.

**Afsluitend**

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.

, locosecretaris.

**Bijlage:**

Nr.	Titel	Documentnr.	Soort bijlage
1.	Weergave advies Commissie Hertogh	2018-089616	notitie